## Utökad lägesrapport



Projektfakta		Status	Orsak	Åtgärd
Projektledare	Gunilla Lundström, Exploateringsenheten	Status	Detaliplanen vann laga kraft i april 2016.	Algard
Projektägare	Christina Gerremo, Exploateringsenheten	Tid	Diskussioner med Trafikverket angående parkering under motorvägsbron, längs med Svindersviksvägen, har inte gått framåt och projektet ser nu istället över alternativa lösningar. Övriga aktiviteter i projektet följer	
Prioritet	3			
Fasstatus	Projektering			
Ekonomi			tidplan.  Projektets kostnader för planarbetet överstiger	<u> </u>
			budget pga stora förändringar mellan samråd	
Budget (SEK) U-Bill (SEK)	6 754 820,50 7 489 540.35	Kostnad	och granskning, behov av nya utredningar som var okända när budget begärdes samt att	
Uttell (SEK)	7 409 540,35		parterna har haft svårt att komma överens i	
			flera frågor. VA-utbyggnadsbudgeten överskriden bland annat beroende på att en En budgetförändring beräknas ske till T3 2	
rojektinformation		100	befintlig dagvattenledning fick läggas om samt utfall ur vägkroppen med ökade mängder som	
Beskrivning	JM AB och Hyr Rätt i Stockholm Hyris AB blev 2012 utvalda för att bygga studentbostäder i Alphyddan. Marken up "åts med tomträtt. Detaljplanen möjliggör byggande av ca 230 lägenheter. I projektet ingår även att	Produkt	följd. Samtliga av projektets ingående resurser har lagt mer tid än förväntat, till största del beroende på mycket frågor och synpunkter från boende och andra intressenter. Ingen förändring avseende studentbostäderna,	
	utreda möjlighetema, och att anlägga om möjligt, en parkeringsplats längs Svindersviksvägen för att förbättra parkeringssituationen i Alphyddan främst under byggtiden.		dock förändring avseende parkeringslösning för boende i Alphyddan. Under VA- utbyggnadsentreprenaden anordnades dels	Projektet ser över alternativa lösning för parkering under exploatörernas byggtid.
Antal bostäder	230		boendeparkerings möjligheter vid Nacka stations infartsparkering dels tillfälliga parkeringsplatser utmed Svindersviksvägen.	paritoring arraor explosion or the byggita.
Antal hyresrätter				
Bostadsproduktion [År:Antal]	2018: 230			
Markanvisning utskick [År:Tertial]	2012:2	Lägesbeskrivning		
Start detaljplan [År:Tertial]	2013:1	VA-utbyggnaden färdigställdes i september 2016. Bygglov erhållet för det västra huset, JM AB. Bygglov planeras att lämnas in första		
Samråd detaljplan [År:Tertial]	2014:1	kvartalet 2017 för det Östra huset, Hyris AB.		
Antagen detaljplan [År:Tertial]	2015:2			
Laga kraft [År:Tertial]	2016:1			
Start inflyttning [År:Tertial]	2018:2			
Byggstart [År:Tertial]	2017:1			
Startbesked [Ja/Nej]	Ja			
Överklagad detaljplan [Ja/Nej]	Ja			